

事業名 **大麻東駅通り道路工事 (駅周辺バリアフリー化)**

[0830]

政策	安全で快適な都市生活の充実	施策	交通環境の充実	基本事業	安全で快適な道路づくり
----	---------------	----	---------	------	-------------

部名	建設部	事業開始年度	平成20年度	区分 1	継続	実施計画事業認定	非対象
課名	都市建設課	事業終了年度	平成23年度	区分 2	補助		

事務事業の目的と成果	
対象	大麻東駅通り
意図	道路利用者が安全で快適に通行できる交通環境を確保するとともに人に優しい歩行者空間を確保する。
手段	大麻東駅通り(つつみ橋含む) (兵村12丁目通り~兵村14丁目通り間) 兵村14丁目通り(大麻東駅通り~大麻中町28号道路)のL=1,322mの歩道拡幅と両市道交差点の線形改良、大麻駅前広場及び広場東側駐輪場等の駅周辺のバリアフリー化等の環境整備を行う

事業量・コスト指標の推移							
区分		単位	21年度実績	22年度実績	23年度予算	24年度予算	目標
対象指標1	整備対象延長	m	1,322	1,322	1,322		
対象指標2							
活動指標1	当該年度整備延長	m	488	468	154		
活動指標2							
成果指標1	延べ整備延長	m	700	1,168	1,322		
成果指標2							
単位コスト指標							
事業費計 (A)		千円	69,510	143,526	86,420	0	0
正職員人件費 (B)		千円	5,809	6,045	5,702	0	0
総事業費 (A) + (B)		千円	75,319	149,571	92,122	0	0

事業単独評価、施策内での相対評価、財政状況に基づく改革案 (2月時点)	

24年度への業務改善方向性

維持	見直し	新規	休廃止	その他
----	-----	----	-----	-----

- 維持 : 現状の目的や方法に変更がなかつ24年度実施する事業
- 見直し : 現状の方法や事業量を見直し、成果指標の向上やコスト改善をおこなう事業
- 休廃止 : 22年度もしくは23年度に「休止」、「廃止」、「終了」する事業
- 新規 : 24年度より新たに新規事業として実施する事業

		改革方向性 (コスト)		
		減少	維持	増加
改革方向性 (成果)	向上			
	維持			
	放低置下			