

事業名 **中原通り道路工事関連用地取得事業**

[0924]

政策	安全で快適な都市生活の充実	施策	交通環境の充実	基本事業	安全で快適な道路づくり
----	---------------	----	---------	------	-------------

部名	建設部	事業開始年度	平成22年度	区分1	継続	実施計画事業認定	非対象
課名	管理課	事業終了年度	平成23年度	区分2	単独		

事務事業の目的と成果	
対象	土地 (中原通りと市道接続部の隅切用地)
意図	公共事業の為に必要な土地を確保し、当該道路の整備を行う
手段	公共事業用地内の土地や支障物件の評価 算定価格に基づく地権者との協議 地権者合意に基づき、当該道路整備に必要な土地を取得 売買契約締結後の登記事務

事業量・コスト指標の推移							
区分		単位	21年度実績	22年度実績	23年度予算	24年度予算	目標
対象指標1	地権者数	人		7	6		
対象指標2							
活動指標1	評価件数	件		1	6	0	
活動指標2	交渉回数	回		4	24		
成果指標1	契約地権者数	人		1	6	0	
成果指標2							
単位コスト指標							
事業費計 (A)		千円	0	102	821	0	0
正職員人件費 (B)		千円	0	1,612	1,629	0	0
総事業費 (A) + (B)		千円	0	1,714	2,450	0	0

事業単独評価、施策内での相対評価、財政状況に基づく改革案 (2月時点)	

24年度への業務改善方向性

維持	見直し	新規	休廃止	その他
----	-----	----	-----	-----

- 維持 : 現状の目的や方法に変更がなかつ24年度実施する事業
- 見直し : 現状の方法や事業量を見直し、成果指標の向上やコスト改善をおこなう事業
- 休廃止 : 22年度もしくは23年度に「休止」、「廃止」、「終了」する事業
- 新規 : 24年度より新たに新規事業として実施する事業

		改革方向性 (コスト)		
		減少	維持	増加
改革方向性 (成果)	向上			
	維持			
	放低下			