

事業名 **江別の顔づくり事業 (野幌駅周辺土地区画整理事業)**

[0310]

政策	安全で快適な都市生活の充実	施策	市街地整備の充実	基本事業	江別の顔づくり
----	---------------	----	----------	------	---------

部名	建設部	事業開始年度	平成7年度	区分1	継続	実施計画事業認定	対象
課名	顔づくり推進室 都心開発課	事業終了年度	平成36年度	区分2	補助		

事務事業の目的と成果	
対象	・土地区画整理事業施行地区 ・土地所有者及び関係権利者
意図	・鉄道高架と併せ、土地区画整理事業により南北一体化した市街地整備を図る。 ・土地区画整理事業により宅地を再編し土地の利用増進を図る。
手段	・土地区画整理事業により公共施設等を整備するとともに、宅地の利用増進を図る。 ・平成18年度事業着手以降、減価補償用地の取得等を経て、20年度より建物等物件移転及び道路等公共施設整備を行う

事業量・コスト指標の推移							
区分		単位	21年度実績	22年度実績	23年度予算	24年度予算	目標
対象指標1	施行地区	ha	10.6	10.6	10.6	10.6	
対象指標2	地区内の土地所有者等関係権利者数	名	145	144	144	142	
活動指標1	説明会等回数	回	278	381	70	70	
活動指標2							
成果指標1	区画整理計画達成率	%	3	3	5	13	100
成果指標2							
単位コスト指標							
事業費計 (A)		千円	152,967	122,115	470,998	904,878	0
正職員人件費 (B)		千円	74,682	72,540	73,314	72,837	0
総事業費 (A) + (B)		千円	227,649	194,655	544,312	977,715	0

事業単独評価、施策内での相対評価、財政状況に基づく改革案 (2月時点)	

24年度への業務改善方向性

維持	見直し	新規	休廃止	その他
----	-----	----	-----	-----

- 維持 : 現状の目的や方法に変更がなかつ24年度実施する事業
- 見直し : 現状の方法や事業量を見直し、成果指標の向上やコスト改善をおこなう事業
- 休廃止 : 22年度もしくは23年度に「休止」、「廃止」、「終了」する事業
- 新規 : 24年度より新たに新規事業として実施する事業

		改革方向性 (コスト)		
		減少	維持	増加
改革方向性 (成果)	向上			
	維持			
	放低下			