

事業名 **江別の顔づくり事業 (野幌駅周辺土地区画整理事業)**

[0310]

政策	安全で快適な都市生活の充実	施策	市街地整備の充実	基本事業	江別の顔づくり
----	---------------	----	----------	------	---------

部名	建設部	事業開始年度	平成7年度	区分1	継続	実施計画事業認定	対象
課名	顔づくり推進室 都心開発課	事業終了年度	平成36年度	区分2	補助		

事務事業の目的と成果	
対象	・土地区画整理事業施行地区 ・土地所有者及び関係権利者
意図	・鉄道高架と併せ、土地区画整理事業により南北一体化した市街地整備を図る。 ・土地区画整理事業により宅地を再編し土地の利用増進を図る。
手段	・土地区画整理事業により公共施設等を整備するとともに、宅地の利用増進を図る。 ・平成18年度事業着手以降、減価補償用地の取得等を経て、20年度より建物等物件移転及び道路等公共施設整備を行う

事業量・コスト指標の推移							
区分		単位	22年度実績	23年度実績	24年度予算	25年度予算	目標
対象指標1	施行地区	ha	10.6	10.6	10.6	10.6	
対象指標2	地区内の土地所有者等関係権利者数	名	144	144	142	142	
活動指標1	説明会等回数	回	381	216	70	70	
活動指標2							
成果指標1	区画整理計画達成率	%	3	5	13	14	100
成果指標2							
単位コスト指標							
事業費計(A)		千円	122,115	397,218	904,878	393,941	0
正職員人件費(B)		千円	72,540	72,234	80,930	80,560	0
総事業費(A)+ (B)		千円	194,655	469,452	985,808	474,501	0

事業単独評価、施策内での相対評価、財政状況に基づく改革案 (2月時点)	

25年度への業務改善方向性

維持	見直し	新規	休廃止	その他
----	-----	----	-----	-----

維持 : 現状の目的や方法に変更がなかつ25年度実施する事業  
 見直し : 現状の方法や事業量を見直し、成果指標の向上やコスト改善をおこなう事業  
 休廃止 : 23年度もしくは24年度に「休止」、「廃止」、「終了」する事業  
 新規 : 25年度より新たに新規事業として実施する事業

		改革方向性(コスト)		
		減少	維持	増加
改革方向性(成果)	向上			
	維持			
	放低置下			