

## 工事の進捗状況について

## ○施設の竣工遅延について

## (1) 介護保険施設等

(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、看護小規模多機能型居宅介護事業所)

## ①竣工時期

(当初) 令和3年3月

(変更後) 令和3年6月(予定)

## ②竣工遅延の理由

地盤改良工事の際、既存の暗渠排水管が確認され、重機と手作業により、撤去作業を実施した。このことにより、当初の工事スケジュールに遅延が生じていることから、工期遅延を挽回するため、技術者の増員を図ろうとしているが、全国的な新型コロナウイルスの影響により確保が難しい状況にあるため。

## (2) サービス付き高齢者向け住宅

## ①竣工時期

(当初) 令和3年4月を目途

(変更後) 令和3年7月(予定)

## ②竣工遅延の理由

既存施設(プール)解体の際、約100本に渡る杭が入っていることが確認され、正確な位置の把握、構造計算の再設計等を実施した。このことにより、当初の工事スケジュールに遅延が生じていることから、工期遅延を挽回するため、技術者の増員を図ろうとしているが、全国的な新型コロナウイルスの影響により確保が難しい状況にあるため。

## (3) 企業内保育所

## ①竣工時期

(当初) 令和3年4月を目途

(変更後) 企業主導型保育事業費補助金の内示後、速やかに着工し、概ね5か月で竣工

## ②竣工遅延の理由

企業主導型保育事業費補助金の審査業務に時間を要しているため。

※ なお、障がい者グループホーム、レストラン、パン工房、入浴施設などについては、予定どおり令和3年3月下旬から4月を目途に竣工予定です。