

打 合 せ 記 録

江 別 市

検 討 要 求 実 施	件 名	仮称江別市新ごみ処理施設建設に伴う給水設備工事 事前協議		第 回	打 合 せ 結 果 (決 定 事 項 ・ 検 討 事 項 ・ 保 留 事 項)
				前 回	
年月日		平成14年 4月 4日(木)	場 所	清瀬事務所	
出 席 者	市民卸処理施設推進室				1. 現況の時間放出水量限界は配水管網計算書(別紙)より3 m^3/h である為、施設全体でこれを越えないような給水計画を行うこととする。 2. 配水管網計算書(別紙)の結果より、国道275号線の $\phi 100\text{mm}$ を $\phi 150\text{mm}$ に布設替したとしても、水量の増加は0.42 l/s (1.5 t/h)程度であり工事費用をかけた分の効果はあまり得られないと思われる為、これを行わないこととする。
	水道卸水道整備課工務係				
配 布 資 料	1. 設計図 1式				
	2. 配水管網計算書 1式				
	3. 給水装置工事承認申請書 1式				
打 合 せ の 主 旨	1. 時間最大給水量について				
	2. 時間最大給水量の増量について				

(注) 打合せ済み次第に整理記入し、所管課出席者1名以上のサインをとり、3部提出して帰ること。