着工前

※着工前・完了後は
同じ角度から撮影のこと。

完了後

※着工前・完了後は
同じ角度から撮影のこと。

安全対策

※仮歩道の設置、車両の通行規制、工事標識、交通誘導員配置の状況がわかる写真を撮影のこと。

舗装切断状況

掘削深さ

H=

※縁石下貫通部の施工がある場合は貫通部分の写真も撮影のこと。
（えぐり掘りは禁止）

サドル分水栓キャップ取り付け

サドル分水栓保温カバー

取り付け

※φ13～25は保温カバー、φ30以上はスタイロフォーム

ポリスリーブ取り付け

給水管撤去状況

※撤去中写真

撤去管延長

L=

※撤去後、給水管を地上に置き、管延長測定

管廻り砂埋戻し、転圧

H=

t=

※管上100mm以上埋戻し。

※施工箇所が2か所以上（車道・歩道等）ある場合は、施工箇所ごとに写真を撮影すること。

在来土埋め戻し、転圧

1層目

H=

t=

※1層300mm以下で埋め戻すこと。

在来土埋め戻し、転圧

2層目

H=

t=

※1層300mm以下で
埋め戻すこと。

凍上抑制層埋め戻し、転圧

1層目

H=

t=

※1層200mm以下で
埋め戻すこと。

凍上抑制層埋め戻し、転圧

2層目

H=

t=

※1層200mm以下で
埋め戻すこと。

埋設標示シート

※現況位置で布設

路盤埋め戻し、転圧

1層目

H=

t=

※1層200mm以下で
埋め戻すこと。

路盤埋め戻し、転圧

2層目

H=

t=

※1層200mm以下で
埋め戻すこと。

仮復旧

舗装影響幅測定

不陸整正

H=

プライムコート塗布

※タックコートの施工がある場合は塗布状況を撮影のこと。

細粒度アスファルト混合物

※舗装が2層以上ある場合は、各層の厚さがわかるよう撮影のこと。

舗装出来形寸法

W=

舗装出来形寸法

L=