○ 江別市水道水水質検査結果（PFOS+PFOA）

江別市では令和2年度からPFOS、PFOAの検査を行っており、これまで定量下限値（5ng/L）を超えて検出されたことはありません。

令和7年度まで

（ng/L）

種別	地点名	実施機関	R2.6	R2.12	R3.6	R3.12	R4.6	R4.12	R5.6	R5.12	R6.6	R6.12	R7.7	R8.1
配　水	上江別浄水場	江別市	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

令和8年度

ラピダス社量産ライン試運転開始予定
（苫小牧工業用水受水予定）

（ng/L）

種別	地点名	実施機関	R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	R8.8	R8.9	R8.10	R8.11	R8.12	R9.1	R9.2	R9.3
配　水	上江別浄水場	江別市	nd			nd			nd			○		
	漁川浄水場	石狩東部広域水道企業団			nd			nd			○			○
	千歳川浄水場	石狩東部広域水道企業団	nd			nd			○			○		
給　水	朝日町	江別市	nd			nd			nd			○		
	豊幌	江別市	nd			nd			nd			○		
	角山	江別市	nd			nd			nd			○		
	大麻宮町	江別市	nd			nd			nd			○		
	東野幌町	江別市	nd			nd			nd			○		
	西野幌	江別市	nd			nd			nd			○		

※　○は検査予定

※　nd（定量下限値未満）：　定量下限値とは、正確な数値として測定できる最低濃度のことで、PFOS、PFOAは国で定めた検査方法により水道水は5ng/L、河川水は0.3ng/Lとされています。